

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR nr.174/16.10.2020**

● Catre:	Dna Luiza Radu, Sef Autoritatea de Management pentru POR	Fax nr:	0372 111 63
● De la:	Emilia Balalau, Director General Adjunct/Responsabil Implementare POR OI BI	Data:	24.11.2021
● Ref:	Avizare prelungire perioada de implementare in baza Instructiunii AMPOR nr. 174/2020, contract nr. 4163/06.06.2019	Pagini:	3

☐ Urgent ☐ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☒ Pentru comunicare

Stimata doamna,

Va inaintam nota de avizare solicitare prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020 a contractului de finantare nr. **4163/06.06.2019**, cod SMIS 123835, titlu proiect "Construirea unei infrastructuri noi pentru invatamantul prescolar - Cresa/Gradinita cu program prelungit si dotarea acestora, prin desfiintarea corpului vechi (C1) al Gradinitei Nr. 5, U.A.T. oras Buftea", beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Buftea.

	Contract initial	Nota prelungire in baza Instructiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020
Valoare totala proiect	11.544.046,70 lei	11.544.046,70 lei
Valoare eligibila proiect	4.291.333,20 lei	4.291.333,20 lei
Valoare solicitata proiect	4.205.506,54 lei	4.205.506,54 lei
Durata -luni	54 luni	78 luni
Data expirarii	31.12.2021	31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Buftea, respectiv propunere act aditional de prelungire a perioadei de implementare inregistrata la ADRBI cu nr. 20379/22.11.2021, au rezultat urmatoarele:

Stadiul implementarii proiectului	Au fost finalizate urmatoarele achizitii: achizitia serviciilor de consultanta in management de proiect, achizitia serviciilor de informare si publicitate, achizitia serviciilor de dirigentie de santier, achizitia serviciilor de audit financiar, achizitia serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari. A fost elaborat si analizat din punct de vedere al conformitatii Proiectul Tehnic de Executie. A fost dat ordin de incepere lucrari. Lucrarile sunt in executie (stadiu fizic 35%). A fost publicat online comunicat de presa privind inceperea
-----------------------------------	--

	activitatilor proiectului. A fost montat panou temporar la locul de implementare a proiectului.
Scopul Notei de avizare	Prelungirea in conformitate cu prevederile Instructiunii AMPOR nr. 174/2020 a perioadei de implementare a proiectului cu 24 luni, respectiv de la 31.12.2021 la 31.12.2023 si actualizarea in conformitate cu aceasta perioada a sectiunilor cererii de finantare : Plan de achizitii, Activitati previzionate, Durata proiectului, Graficul de rambursare, Buget - Plan anual de cheltuieli.
Motivarea solicitarii	Achizitia de servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a fost finalizata cu mare intarziere fata de planificarea initiala (contestatii privind rezultatul procedurii). Durata de implementare a activitatii de proiectare si executie lucrari depaseste actuala perioada de implementare a proiectului, ceea ce face necesara prelungirea acesteia. Modificarile solicitate nu afecteaza obiectivele si indicatorii proiectului, valoarea eligibila a proiectului si nici valoarea finantarii nerambursabile.

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	x		
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	x		
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract.	x		
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	x		
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/ Axa prioritara 10 „Imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritatea de investitii 10.1 „Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare ”, Obiectiv specific 10.1 „Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului in cadrul POR 2014-2020”	x		
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?			x
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	x		
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).			x

Verificarea pe teren: nu este cazul

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	

Concluzie: in urma analizarii solicitarii de modificare a contractului de finantare transmisa de beneficiarul Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Buftea inregistrata la OIBI cu nr. 20379/22.11.2021, aprobam prelungirea perioadei de implementare a contractului de finantare nr. 4163/06.06.2019 cod SMIS 123835 cu 24 luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2023, in conformitate cu prevederile Instructiunii AMPOR nr. 174/2020.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR 174/2020, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 78 luni, respectiv intre data 21.07.2017 si data 31.12.2023.

Aprobat

Emilia Balalau, Responsabil Implementare POR/Director General Adjunct

Avizat Simona Banaru, Sef Departament Departamentul Monitorizare Proiecte

Intocmit Carmen Staicu, Expert Departamentul Monitorizare Proiecte