

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 174/16.10.2020**

● Către:	Luiza Radu, Șef Autoritatea de Management pentru POR	Fax nr:	037 2111 630
● De la:	Emilia Bălălu, Director Adjunct ADR București-Ilfov	Data:	07.12.2021
● Ref:	Avizare prelungire perioada implementare in baza Instrucțiunii 174/16.10.2020, contract nr. 4647/30.07.2019	Pagini:	3
☐ Urgent	☐ Spre informare	☐ Spre comentarii	☐ Rugăm răspundeți
✓ Pentru comunicare			

Stimata doamnă Director General,

Vă înaintăm nota de avizare a solicitării de prelungire a perioadei de implementare în baza Instrucțiunii AMPOR 174/16.10.2020, pentru Contractul de finanțare nr. **4647/30.07.2019 SMIS 131679**, „Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 2”, beneficiar UAT Buftea.

	Contract initial	Act aditional nr.1	Act aditional nr.2
Valoare totala proiect	9.634.720,75	9.634.720,75	9.634.720,75
Valoare eligibila proiect	8.007.694,32	8.007.694,32	8.007.694,32
Valoare solicitata proiect	4.804.616,59	4.804.616,59	4.804.616,59
Durata -luni	58	63	78
Data expirarii	31.07.2021	31.12.2021	31.03.2023

Va informam ca in urma verificării documentelor înaintate de UAT Sectorul Buftea, Memoriul justificativ înregistrat la OI-ADRBI cu nr. 20526/26.11.2021, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Contract de finanțare semnat in data de 30.07.2019. Progresul proiectului este de 51,73%.
Scopul Actului Adițional	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 15 luni, respectiv de la 31.12.2021 la 31.03.2023 și actualizarea în conformitate cu această perioadă a secțiunilor cererii de finanțare: Activități previzionate, Durata proiectului, Buget – Plan anual de cheltuieli, Graficul de rambursare.
Motivarea solicitării	- deoarece urmează perioada de iarnă și în conformitate cu prevederile reglementării tehnice, Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie. - criza materialelor de construcții și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, coroborat cu prevederile Ordinului nr.1336/21.09.2021 au încetinit activitățile de execuție. - după terminarea lucrărilor, pentru perioada de remediere a defectelor și recepția finală vor fi necesare cel puțin 2 luni din perioada de implementare a contractului de finanțare.

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Soluția propusă respecta criteriile generale de eligibilitate ?	X		
2	Soluția propusă respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X		
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.			X
4	Nota explicativă de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?	X		
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 3.1. A	X		
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?			X
7	Modificările solicitate respecta prevederile procedurale?	X		
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).			X

Concluzie: În urma analizării solicitării de modificare a contractului de finanțare, transmisă de beneficiar, înregistrată la OI-ADRBI cu nr. 20526/26.11.2021 și luând în considerare prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020, avizăm prelungirea cu 15 luni a perioadei de implementare a contractului de finanțare nr. 4647/30.07.2019.

Menționez că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR 174/16.10.2020, iar noua durată de implementare avizată a proiectului este de 78 luni.

Cu stima,

Emilia BĂLĂLĂU

**Director general Adjunct/
Responsabil Implementare POR**

Avizat

Simona BĂNARU

Șef Departament Monitorizare Proiecte

Întocmit

Adela Cazan

Expert Monitorizare