

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 174/16.10.2020**

● Către:	Luiza Radu, Șef Autoritatea de Management pentru POR	Fax nr:	037 2111 630
● De la:	Emilia Bălălu, Director Adjunct ADR București-Ilfov	Data:	19.08.2021
● Ref:	Avizare prelungire perioada implementare in baza Instrucțiunii 174/16.10.2020, contract nr. 4690/07.08.2019	Pagini:	3
☐ Urgent	☐ Spre informare	☐ Spre comentarii	☐ Rugăm răspundeți
✓ Pentru comunicare			

Stimata doamnă Director General,

Vă înaintăm nota de avizare a solicitării de prelungire a perioadei de implementare în baza Instrucțiunii AMPOR 174/16.10.2020, pentru Contractul de finanțare nr. **4690/07.08.2019 SMIS 131804**, „Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 3”, beneficiar UAT Buftea.

	Contract inițial	Actul adițional nr. 1
Valoare totală proiect	1.912.753,92	1.912.753,92
Valoare eligibilă proiect	1.570.038,40	1.570.038,40
Valoare solicitată proiect	942.023,04	942.023,04
Durata - luni	59	65
Data expirării	30.08.2021	28.02.2022

Va informam ca in urma verificării documentelor înaintate de UAT Sectorul Buftea, Memoriul justificativ înregistrat la OI-ADRBI cu nr. 17801/10.08.2021, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Contract de finanțare semnat in data de 07.08.2019. Progresul proiectului este de 93%.
Scopul Actului Adițional	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv de la 30.08.2021 la 28.02.2022 și actualizarea în conformitate cu această perioadă a secțiunilor cererii de finanțare: Activități previzionate, Durata proiectului, Buget – Plan anual de cheltuieli, Graficul de rambursare.
Motivarea solicitării	- In perioada de implementare a contractului de executie lucrari, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile (temperaturi caniculare, respectiv precipitatii abundente), a fost perturbata realizarea lucrarilor de constructie, situatie ce a condus la intarzieri in executia lucrarilor si necesitatea semnarii actului aditional de prelungire a contractului de executie.

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Soluția propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	X		
2	Soluția propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X		
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.			X
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnăturile autorizate ?	X		
5	Soluția propusa se încadrează in limitele maxime de implementare prevăzute in POR/axa prioritara 3.1. A	X		
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?			X
7	Modificările solicitate respecta prevederile procedurale?	X		
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).			X

Concluzie: În urma analizării solicitării de modificare a contractului de finanțare, transmisă de beneficiar, înregistrată la OI-ADRBI cu nr. 17801/10.08.2021 și luând în considerare prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020, avizăm prelungirea cu 6 luni a perioadei de implementare a contractului de finanțare nr. 4690/07.08.2019.

Menționam că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR 174/16.10.2020, iar noua durată de implementare avizată a proiectului este de 65 luni, respectiv între 04.10.2016 și 28.02.2022.

Cu stima,

Emilia BĂLĂLĂU

**Director general Adjunct/
Responsabil Implementare POR**

Avizat

Simona BĂNARU

Șef Departament Monitorizare Proiecte

Întocmit

Adela Cazan

Expert Monitorizare