

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 174/16.10.2020**

● Către:	Luiza Radu, Șef Autoritatea de Management pentru POR	Fax nr:	037 2111 630
● De la:	Emilia Bălălu, Director Adjunct ADR București-Ilfov	Data:	16.02.2022
● Ref:	Avizare prelungire perioada implementare in baza Instrucțiunii 174/16.10.2020, contract nr. 4690/07.08.2019	Pagini:	3
☐ Urgent	☐ Spre informare	☐ Spre comentarii	☐ Rugăm răspundeți
✓ Pentru comunicare			

Stimata doamnă Director General,

Vă înaintăm nota de avizare a solicitării de prelungire a perioadei de implementare în baza Instrucțiunii AMPOR 174/16.10.2020, pentru Contractul de finanțare nr. **4690/07.08.2019 SMIS 131804**, „Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 3”, beneficiar UAT Buftea.

	Contract inițial	Actul adițional nr. 1	Actul additional nr.2
Valoare totală proiect	1.912.753,92	1.912.753,92	1.912.753,92
Valoare eligibilă proiect	1.570.038,40	1.570.038,40	1.570.038,40
Valoare solicitată proiect	942.023,04	942.023,04	942.023,04
Durata - luni	59	65	67
Data expirării	30.08.2021	28.02.2022	30.04.2022

Va informam ca in urma verificării documentelor înaintate de UAT Sectorul Buftea, Memoriul justificativ înregistrat la OI-ADRBI cu nr. 1107/16.02.2022, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Contract de finanțare semnat in data de 07.08.2019. Progresul proiectului este de 98%.
Scopul Actului Adițional	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 2 luni, respectiv de la 28.08.2022 la 30.04.2022 și actualizarea în conformitate cu această perioadă a secțiunilor cererii de finanțare: Activități previzionate, Durata proiectului, Buget – Plan anual de cheltuieli, Graficul de rambursare.
Motivarea solicitării	1. In perioada de remediere a defectelor, timpul nefavorabil și criza materialelor au dus la necesitatea prelungirii perioadei de implementare; 2. Situațiile de lucrări finale au fost aduse cu întârziere, din acest motiv actul adițional nr.5 pentru contractul de proiectare și execuție lucrări, care stabilește valoarea finală a lucrărilor, a putut fi încheiat abia la începutul lunii februarie 2022. 3. Având în vedere faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 1148/17.09.2021 retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A și promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, s-a solicitat executantului actualizarea scrisorii de garanție de bună execuție. Executantul, până la această data, nu a reușit să găsească o societate de garantare așa cum este menționată în Nota emisă de ANAP. 4. Recepția finală va dura cel puțin 1 luna din perioada de implementare a contractului de finanțare.

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Soluția propusă respecta criteriile generale de eligibilitate ?	X		
2	Soluția propusă respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X		
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.			X
4	Nota explicativă de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?	X		
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 3.1. A	X		

6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?			X
7	Modificările solicitate respecta prevederile procedurale?	X		
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).			X

Concluzie: În urma analizării solicitării de modificare a contractului de finanțare, transmisă de beneficiar, înregistrată la OI-ADRBI cu nr. 1107/16.02.2022 și luând în considerare prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020, avizăm prelungirea cu 2 luni a perioadei de implementare a contractului de finanțare nr. 4690/07.08.2019.

Menționez că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR 174/16.10.2020, iar noua durată de implementare avizată a proiectului este de 67 luni, respectiv între 04.10.2016 și 30.04.2022.

Cu stima,

Emilia BĂLĂLĂU

**Director general Adjunct/
Responsabil Implementare POR**

Avizat

Simona BĂNARU

Șef Departament Monitorizare Proiecte

Întocmit

Adela Cazan

Expert Monitorizare