

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 174/16.10.2020**

● Către:	Luiza Radu, Șef Autoritatea de Management pentru POR	Fax nr:	037 2111 630
● De la:	Emilia Bălălu, Director Adjunct ADR București-Ilfov	Data:	08.12.2021
● Ref:	Avizare prelungire perioada implementare in baza Instrucțiunii 174/16.10.2020, contract nr. 4792/25.09.2019	Pagini:	3
☐ Urgent	☐ Spre informare	☐ Spre comentarii	☐ Rugăm răspundeți
✓ Pentru comunicare			

Stimata doamnă Director General,

Vă înaintăm nota de avizare a solicitării de prelungire a perioadei de implementare în baza Instrucțiunii AMPOR 174/16.10.2020, pentru Contractul de finanțare nr. **4792/25.09.2019 SMIS 133499**, „Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 1”, beneficiar UAT Buftea.

	Contract initial	Act aditional nr.1
Valoare totala proiect	7.646.273,72	7.646.273,72
Valoare eligibila proiect	6.309.344,19	6.309.344,19
Valoare solicitata proiect	3.785.606,51	3.785.606,51
Durata -luni	63	78
Data expirarii	25.12.2021	25.03.2023

Va informam ca in urma verificării documentelor înaintate de UAT Sectorul Buftea, Memoriul justificativ înregistrat la OI-ADRBI cu nr. 20630/03.12.2021, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Contract de finanțare semnat in data de 25.09.2019. Progresul proiectului este de 57,35%.
Scopul Actului Adicional	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 15 luni, respectiv de la 25.12.2021 la 25.03.2023 și actualizarea în conformitate cu această perioadă a secțiunilor cererii de finanțare: Activități previzionate, Durata proiectului, Buget – Plan anual de cheltuieli, Graficul de rambursare.
Motivarea solicitării	- deoarece urmează perioada de iarnă și în conformitate cu prevederile reglementării tehnice, Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie. - criza materialelor de construcții și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, coroborat cu prevederile Ordinului nr.1336/21.09.2021 au încetinit activitățile de execuție. - după terminarea lucrărilor, pentru perioada de remediere a defectelor și recepția finală vor fi necesare cel puțin 2 luni din perioada de implementare a contractului de finanțare.

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Soluția propusă respecta criteriile generale de eligibilitate ?	X		
2	Soluția propusă respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X		
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract.			X
4	Nota explicativă de solicitant este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate ?	X		
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 3.1. A	X		
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?			X
7	Modificările solicitate respecta prevederile procedurale?	X		
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).			X

Concluzie: În urma analizării solicitării de modificare a contractului de finanțare, transmisă de beneficiar, înregistrată la OI-ADRBI cu nr. 20526/26.11.2021 și luând în considerare prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020, avizăm prelungirea cu 15 luni a perioadei de implementare a contractului de finanțare nr. 4647/30.07.2019.

Menționez că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din Instrucțiunea AMPOR 174/16.10.2020, iar noua durată de implementare avizată a proiectului este de 78 luni.

Cu stima,

Emilia BĂLĂLĂU

**Director general Adjunct/
Responsabil Implementare POR**

Avizat

Simona BĂNARU

Șef Departament Monitorizare Proiecte

Întocmit

Adela Cazan

Expert Monitorizare