

NOTA SOLICITARE ACT ADIȚIONAL

● Către:	Doamna Luiza Radu, Sef AMPOR	Fax nr:	
● De la:	Emilia Bălăău, Director Adjunct ADR Bucuresti-Ilfov	Data:	22.11.2021
● Ref:	Încheiere act adițional contract nr. 3093/31.08.2018	Pagini:	4 + anexe

☐ Urgent	☐ Spre informare	☐ Spre comentarii	☐ Rugăm răspundeți	☐ Pentru comunicare
---------------------------------	--	---	--	--

Stimata Doamnă Director General,

Vă înaintăm nota de solicitare pentru semnarea actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3093/31.08.2018 SMIS 118818, "Amenajare Parc Aviatiei,orasul Buftea,judetul Ilfov", beneficiar UAT Orașul Buftea.

	Contract inițial	Act adițional nr.1	Act adițional nr.2	Act adițional nr.3
Valoare totală proiect	10.837.895,00	10.837.895,00	10.837.895,00	10.837.895,00
Valoare eligibilă proiect	10.730.780,72	10.730.780,72	10.730.780,72	10.730.780,72
Valoare solicitată proiect	10.730.780,72	10.730.780,72	10.730.780,72	10.730.780,72
Durata - luni	34	51	63	87
Data expirării	31.07.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de UAT Orașul Buftea, respectiv *Memoriul justificativ nr 23180/17.11.2021 înregistrat la OI-ADRBI cu nr. 20276/17.11.2021* au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Progresul fizic al proiectului 9,4% în conformitate cu Raportul de progres al beneficiarului nr.11 Prelungirea contractului de finanțare cu 24 luni în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 174/16.10.2020 emisă de AM POR - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a
-----------------------------------	--

	răspândirii noului tip de coronavirus si a semnării cu întârziere a contractului de proiectare și execuție.
Scopul Actului Adicional	- Prelungirea perioadei de implementare a contractului de finanțare cu 24 luni - - se modifica Anexa 2 Cererea de finantare astfel: Secțiunea “Plan de achiziții” se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Adicional. Secțiunea „Activitati previzionate „se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Adicional. Secțiunea “Durata proiectului” se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Adicional. Secțiunea “Buget - Plan anual de cheltuieli” se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Adicional. Secțiunea Graficul de rambursare se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Adicional. -se modifica Anexa 4 Graficul de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor
Motivarea solicitării	Prelungirea contractului de finanțare cu 24 luni în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 174/16.10.2020 emisă de AM POR - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus si a semnării cu întârziere a contractului de proiectare și execuție. Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în data de 09.12.2019, ordinului de începere lucrări a fost dat în luna noiembrie 2020, in perioada 17.12.2020 -

	15.03.2021 a fost emis Ordinul de sistare a lucrarilor. Criza materialelor de construcții și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, coroborat cu prevederile Ordinului nr.1336/21.09.2021 am încetinit activitățile de execuție. Deoarece urmează perioada de iarnă și în conformitate cu prevederile reglementării tehnice, <i>Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16-84 (BC 6/1985)</i>, investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie. Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menționate în Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16-84, sunt: a) lucrări de pământ, b) fundații și construcții sub nivelul terenului, c) lucrări de beton, d) montarea prefabricatelor, e) lucrări de zidărie, f) învelitori și tinichigerie, g) construcții metalice, h) lucrări de finisaj, i) montare geamuri, j) izolații, k) protecția anticorozivă în construcții, l) lucrări de zidărie refractară, m) instalații interioare. Dupa terminarea lucrărilor pentru perioada de remediere a defectelor și recepția finala vor fi necesare cel putin 2 luni din perioada de implementare a contractului de finantare. De mentionat că modificările nu afectează scopul și obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza
--	--

	acordării finanțării nerambursabile.
--	--------------------------------------

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate?	X		
2	Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?	X		
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract?			X
4	Nota explicativă a solicitantului este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate?	X		
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 5.2?	X		
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?			X
7	Modificările solicitate respectă prevederile procedurale?	X		
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).			X

- Concluzie: în urma analizei solicitării de modificare transmisă de beneficiar cu nr. 23180/17.11.2021 înregistrată la OI-ADRBI cu nr. 20276/17.11.2021, propunem întocmirea Actului Adițional la Contractul de Finanțare.

Cu stimă,

Emilia Bălălu

Director General Adjunct/

Responsabil Implementare POR

Avizat

Simona Bănar

Sef Departament Monitorizare Proiecte

Întocmit

Raluca Torsan

Expert Monitorizare