

NOTA SOLICITARE ACT ADIȚIONAL

● Către:	Doamna Luiza Radu Sef AMPOR	Fax nr:		
● De la:	Emilia Bălălu, Director Adjunct ADR Bucuresti-Ilfov	Data:	25.11.2021	
● Ref:	Încheiere act adițional contract nr. 3686/30.01.2019	Pagini:	5 + anexe	
☐ Urgent	☐ Spre informare	☐ Spre comentarii	☐ Rugăm răspundeți	☐ Pentru comunicare

Stimata Doamnă Director General,

Vă înaintăm nota de solicitare pentru semnarea actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3686/30.01.2019 SMIS 118819, "*Parc integrat pentru recreere,sport si agrement,strada Stirbei Voda, Buftea*", beneficiar UAT Orașul Buftea.

	Contract inițial	Act adițional nr.1	Act aditional nr.2	Act aditional nr.3
Valoare totală proiect	22.070.048,00	22.070.048,00	22.070.048,00	22.070.048,00
Valoare eligibilă proiect	20.017.571,00	20.017.571,00	20.017.571,00	20.017.571,00
Valoare solicitată proiect	20.017.571,00	20.017.571,00	20.017.571,00	20.017.571,00
Durata - luni	34	51	63	87
Data expirării	31.07.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de UAT Orașul Buftea, respectiv *Memoriul justificativ nr. 23575/22.11.2021 înregistrat la Ol-ADRBI cu nr. 20373/22.11.2021* au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Progresul fizic al proiectului 2.94% ,in conformitate cu Raportul de progres al beneficiarului nr.11 Prelungirea contractului de finanțare cu 24 luni în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 174/16.10.2020 emisă de AM POR - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus si a semnării cu întârziere a contractului de proiectare și execuție Contractul de proiectare si execuție a fost semnat in data de 24.02.2020, dar a fost reziliat datorita depasirii bugetului initial cu valori foarte mari ce depaseau eligibilitatea proiectului conform Ghidului Solicitantului.
-----------------------------------	---

Scopul Actului Adițional	1. Prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la 63 de luni la 87 de luni - se modifica Anexa 2 Cererea de finantare astfel: Secțiunea “Plan de achiziții” se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Aditonal. Secțiunea „Activitati previzionate „se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Aditonal. Secțiunea “Durata proiectului” se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Aditonal. Secțiunea “Buget - Plan anual de cheltuieli” se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Aditonal. Secțiunea Graficul de rambursare se modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata si atasata la prezentul Act Aditonal. -se modifica Anexa 4 Graficul de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor
--------------------------	---

Motivarea solicitării	Prelungirea contractului de finanțare cu 24 luni în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 174/16.10.2020 emisă de AM POR - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus și a semnării cu întârziere a contractului de proiectare și execuție. Situația generată de creșterea prețurilor în domeniul construcțiilor a avut impact asupra derulării contractului de achiziție încheiat între Primăria orașului Buftea și Asocieria Smart Energy Business S.R.L., Dixon Construction S.R.L. (fosta Crista Art Construct S.R.L.), Struct Quality and Building S.R.L., Aqua Technology Desing S.R.L și a dus la rezilierea contractului de proiectare și execuție lucrări, nr.16/24.02.2020. După prelungirea contractului de finanțare, se va realiza actualizarea indicatorilor tehnico-economici și implicit revizuirea valorii de implementare a proiectului și se va demara o nouă procedură de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lucrări.
-----------------------	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Soluția propusă respectă criteriile generale de eligibilitate?	X		
2	Soluția propusă respectă criteriile specifice de eligibilitate?	X		
3	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției depășește / nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract?			X
4	Nota explicativă a solicitantului este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate?	X		
5	Soluția propusă se încadrează în limitele maxime de implementare prevăzute în POR/axa prioritară 5.2?	X		
6	Partenerul/partenerii propuși îndeplinesc condițiile de eligibilitate?			X
7	Modificările solicitate respectă prevederile procedurale?	X		

8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).			X
---	---	--	--	---

- Concluzie: în urma analizei solicitării de modificare transmisă de beneficiar cu nr . **23575/22.11.2021 înregistrată la Ol-ADRBI cu nr. 20373/22.11.2021**, propunem întocmirea Actului Adițional la Contractul de Finanțare.

Cu stimă,

Emilia Bălălu

Director General Adjunct/

Responsabil Implementare POR

Avizat

Simona Bănanu

Sef Departament Monitorizare Proiecte

Întocmit

Raluca Torsan

Expert Monitorizare