

**NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 174/16.10.2020**

● Către:	Luiza Radu, Director General Sef AMPOR	Fax nr:	
● De la:	Emilia Bălăău, Director Adjunct ADR Bucuresti-Ilfov	Data:	06.10.2021
● Ref:	Incheiere act aditional contract smis 122438	Pagini:	3 +anexe
☐ Urgent	☐ Spre informare	☐ Spre comentarii	☐ Rugăm răspundeti
			☐ Pentru comunicare

Stimata doamnă Director General,

Va inaintam nota de avizare pentru semnarea actului aditional la Contractul de finantare **"Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport și dotarea acestora - Școala Gimnazială nr 1, Oraș Buftea, județul Ilfov"**, Cod SMIS: 122438, beneficiar **Oraș Buftea**

	Contract initial	Nota prelungire in baza Instrucțiunii AMPOR nr. 174/16.10.2020
Valoare totala proiect	5,446,977.82	5,446,977.82
Valoare eligibila proiect	5,446,977.82	5,446,977.82
Valoare solicitata proiect	5,338,038.26	5,338,038.26
Durata -luni	51	75
Data expirarii	30.10.2021	30.10.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT **Buftea** - respectiv Memoriul justificativ inregistrat la OI Bucuresti-Ilfov cu nr. 19208/05.10.2021

au rezultat următoarele:

Stadiul implemntarii proiectului	Progresul fizic al proiectului 23,56 %
Scopul Actului Aditional	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 24 luni, respectiv de la 30.10.2021 la 30.10.2023 si actualizarea in conformitate cu aceasta perioada a sectiunilor cererii de finantare: Activitati previzionate, Durata proiectului, Graficul de rambursare.

Motivarea solicitarii	• Prelungirea contractului de finanțare cu 24 luni în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 162/20.07.2020 emisă de AM POR - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus și a semnării cu întârziere a contractului de proiectare și execuție. • Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în data de 22.04.2020, ordinul de începere lucrări a fost dat în 18.05.2021, iar durata contractului este de 18 luni, acesta depășind perioada actuală de implementare a contractului de finanțare. • Deoarece urmează perioada de iarnă și în conformitate cu prevederile reglementării tehnice, <i>Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16-84 (BC 6/1985)</i>, investitorii, proiectanții și executanții lucrărilor de construcții au obligația de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcții în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie și 15 martie. • Criza materialelor de construcții și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, coroborat cu prevederile Ordinului nr.1336/21.09.2021 au încetinit activitățile de execuție. • După terminarea lucrărilor pentru perioada de remediere a defectelor și recepția finală vor fi necesare cel puțin 2 luni din perioada de implementare a contractului de finanțare
-----------------------	--

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	X		
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X		
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseseste bugetul initial, angajat prin contract.			X
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	X		
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 10.1.b	X		
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?			X
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	X		
8	Se vor adăuga acele elemente relevante și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).			X

Concluzie: In urma analizarii solicitarii de modificare a contractului de finantare transmisa de beneficiar, inregistrata la OI-ADRBI cu nr 19208/05.10.2021 si luand in considerare prevederile Instructiunii AMPOR 174/16.10.2020, aprobam prelungirea cu 24 luni a perioadei de implementare a contractului de finantare SMIS 122438

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR 174/16.10.2020, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 75 luni, respectiv intre data 01.08.2017 si data 30.10.2023.

Cu stima,

Emilia Bălălu

Director Adjunct/

Responsabil Implementare POR

Avizat

Simona Bănar

*Sef Departament Monitorizare
Proiecte*

Întocmit

Francisca Dincă

*Ofițer
Monitorizare*